

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)



เทศบาลตำบลเขาวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

**รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาขวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)**

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงรักษาถนนทางเท้า

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบบคลอง 11 ชุมชนบ้านไผ่เจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	2,588,000.-			1 ม.ค. 68 – 30 เม.ย.68	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 995.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,975.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามเทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง		√	
2	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างร้านค้าชุมชน ชุมชนบ้านขุยจาม หมู่ที่ 7 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	580,000.-			1 ม.ค. 68 – 30 เม.ย.68	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 352.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,232.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามเทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง		√	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านขุยจาม หมู่ที่ 7 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	1,693,000.-			1 ม.ค. 68 – 30 เม.ย.68	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามเทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง		✓	
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพักชลประทาน-สะพานนางแก้ว ชุมชนบ้านห้วยรอ หมู่ที่ 2 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	927,000.-			1 ม.ค. 68 – 30 เม.ย.68	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 666.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,664.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามเทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง		✓	
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองพง ชุมชนบ้านห้วยรอ หมู่ที่ 2 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	755,000.-			1 ม.ค. 68 – 30 เม.ย.68	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 447.00 เมตร และขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,163.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามเทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง		✓	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน

2.1 กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	50,000.-			1 มี.ค. 68 - 31 ส.ค.68	จัดอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพให้กับประชาชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	สำนักปลัดเทศบาล		√	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม

3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสังคม

(1) แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
1	เบี้ยยังชีพให้กับ ผู้ป่วยเอดส์	90,000.-	27,000.- ณ วันที่ 31 มี.ค.68	63,000.-	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	จ่ายเงินให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและทำการ วินิจฉัยแล้ว จำนวน 15 คน คนละ 500 บาท	สำนัก ปลัดเทศบาล		√	
2	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	12,528,000.	5,717,600 ณ วันที่ 31 มี.ค.68.	6,810,400.	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	จ่ายเงินให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1,590 คน เป็นช่วง อายุ 1. 60- 69 ปี ได้รับเงิน 600 บาท จำนวน 947 ราย 2. 70- 79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท จำนวน 422 ราย 3. 80- 89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท จำนวน 185 ราย 4. 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท จำนวน 36 ราย	สำนัก ปลัดเทศบาล		√	
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,419,200.-	984,600.- ณ วันที่ 31 มี.ค.68	1,434,600.	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	จ่ายเงินให้ผู้พิการ จำนวน 250ราย 1. ช่วงอายุ 1-18 ปี ได้รับเงิน 1,000 บาท จำนวน 8 ราย 2. ช่วงอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน800 บาท จำนวน 242 ราย	สำนัก ปลัดเทศบาล		√	

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมทัศนศึกษาบุคลากรคณะกรรมการชุมชนและผู้ปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลเขาขวาง	100,000.-			1 มี.ค. 68 – 31 ส.ค. 68	ฝึกอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชนและปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	สำนัก ปลัดเทศบาล		√	
2	โครงการสรรหาคณะกรรมการชุมชน จำนวน 13 ชุมชนในเขตเทศบาล	5,000.-			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	สรรหาคณะกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง	สำนัก ปลัดเทศบาล		√	
3	โครงการจัดทำแผนชุมชน	15,000.-			1 พ.ค. 68 – 31 ก.ค. 68	จัดทำแผนชุมชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	สำนัก ปลัดเทศบาล		√	
4.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็กจังหวัดราชบุรี	10,000.-			1 พ.ค. 68 – 31 ก.ค.68	จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็กจังหวัดราชบุรี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	สำนัก ปลัดเทศบาล		√	
5.	โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง	30,000.-			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง เช่น ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้วยโอกาส	สำนัก ปลัดเทศบาล		√	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
6.	โครงการประชามตท้องถิ่น	30,000.-			1 มิ.ย. 68 – 30 ก.ย. 68	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการประชามตท้องถิ่น	สำนัก ปลัดเทศบาล		√	

(3) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
1.	โครงการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก	150,000.-			1 พ.ค. 68 – 31 ก.ค.68	- กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรค ไข้เลือดออก - กิจกรรมใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ - กิจกรรมพ่นหมอกควันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	กอง สาธารณสุขฯ		√	
2.	โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	20,000.-			1 ม.ค. 68 – 31 มี.ค.68	- กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาด สารไอโอดีน - กิจกรรมรณรงค์การใช้เกลือเสริมไอโอดีน ในชุมชน	กอง สาธารณสุขฯ		√	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
3.	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน(โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ)	150,000.-	92,750.-	27,250.-	1 มี.ค. 68 – 31 พ.ค. 68	-กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า -กิจกรรมสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวและขึ้นทะเบียนสัตว์ -กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	กอง สาธารณสุขฯ		√	
4.	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชนเงินอุดหนุนการดำเนินการตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	260,000.-			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ให้กับชุมชน จำนวน 13 ชุมชน	กอง สาธารณสุขฯ		√	

(4) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
1.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	30,000.-			1 ต.ค. 67– 30 ก.ย. 68	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่กลางจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	สำนัก ปลัดเทศบาล		√	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม

3.2 กลยุทธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
1.	โครงการช่วยเหลือประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง	100,000.-			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาขวางด้านการป้องกันสาธารณภัยและควบคุมโรคติดต่อและด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือช่วยเหลือเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อได้รับการช่วยเหลือประชาชนในระดับพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล		√	
2.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย	20,000.-			1 มิ.ย. 68 – 31 ส.ค. 68	อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาขวาง	สำนักปลัดเทศบาล		√	
3.	โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000.-			1 พ.ค. 68 – 31 ส.ค. 68	เพื่อฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) ให้มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัดเทศบาล		√	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
4.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเขาขวาง	20,000.-			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. ปีละ 1 ครั้ง	สำนักปลัดเทศบาล		√	
5.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000.-	-	-	1 ธ.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	ตั้งจุดอำนวยความสะดวกเฝ้าระวังประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมาช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัดเทศบาล	√		
6.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	10,000.-			เมษายน 68	ตั้งจุดอำนวยความสะดวกเฝ้าระวังประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมาช่วงเทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัดเทศบาล		√	
7.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเทศบาลตำบลเขาขวาง	50,000.-			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ผ่านการฝึกอบรม ร่วมออกตรวจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามชุมชนและสถานที่ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง เพื่อเฝ้าระวังสอดส่องดูแลการเกิดอาชญากรรมและภัยต่างๆ	สำนักปลัดเทศบาล		√	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม

3.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
1.	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แผนงานการศึกษา งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	4,500.-			1 เม.ย. 68 – 30 มิ.ย. 68	จ่ายเงินเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กนักเรียน อายุ 3-5 ปี อัตราคน ละ 464.- บาท ต่อคน ต่อปี	กอง การศึกษา		✓	
2.	ค่าเครื่องแบบนักเรียน(แผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา)	3,000.-			1 เม.ย. 68 – 30 มิ.ย. 68	จ่ายเงินเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับ เด็กนักเรียน อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 325.- บาท ต่อคน ต่อปี	กอง การศึกษา		✓	
3.	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา)	90,800.-	45,400.-	45,400.-	1 เม.ย. 68 – 30 มิ.ย. 68	จ่ายเงินเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว)สำหรับเด็กนักเรียน อายุ 2-5ปี อัตรา คนละ 1,836.- บาท ต่อคน ต่อปี	กอง การศึกษา		✓	
4.	ค่าหนังสือเรียน(แผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา)	1,800.-			1 เม.ย. 68 – 30 มิ.ย. 68	จ่ายเงินเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็ก นักเรียน อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200.- บาท ต่อคน ต่อปี	กอง การศึกษา		✓	
5.	ค่าอุปกรณ์การเรียน (แผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา)	2,700.-			1 เม.ย. 68 – 30 มิ.ย. 68	จ่ายเงินเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็ก นักเรียน อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 290.- บาท ต่อคน ต่อปี	กอง การศึกษา		✓	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
6.	ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง(แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	304,300.-	152,300.-	152,000.-	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	จ่ายเงินเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล - เขาขวาง จำนวน 245 วัน	กอง การศึกษา		✓	
7.	โครงการจัดงานฉลอง วันเด็กแห่งชาติ(แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	150,000.-	150,000.-	-	มกราคม 68	จัดโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2568	กอง การศึกษา	✓		
8.	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	88,200.-			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	จ่ายเงินเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)ในสังกัดเทศบาลตำบลเขาขวาง	กอง การศึกษา		✓	
9.	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 3 โรงเรียน (แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	1,297,300.-			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	จ่ายเงินเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. *โรงเรียนวัดโคกทอง *โรงเรียนวัดนางแก้ว *โรงเรียนช่องพราน	กอง การศึกษา		✓	
10.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 3 โรงเรียน (แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	3,023,600.-	1,599,104.-	1,424,496.-	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	จัดซื้ออาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 3 โรงเรียน (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) *โรงเรียนวัดโคกทอง *โรงเรียนวัดนางแก้ว *โรงเรียนช่องพราน	กอง การศึกษา		✓	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม

3.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
1.	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการงานกีฬาและนันทนาการ)	200,000.-	โอนลด 51,000.-	149,000.-	1 ธ.ค. 67 – 30 เม.ย. 68	จัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง	กองการศึกษา		√	
2.	โครงการส่งทีมนักกีฬาของชุมชนเข้าแข่งขันฟุตบอลโพธารามคัพ (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)	100,000.-	70,450.-	29,550.-	1ก.พ. 68 – 30 เม.ย. 68	เข้าร่วมโครงการส่งทีมนักกีฬาของชุมชนเข้าแข่งขันฟุตบอลโพธารามคัพ	กองการศึกษา	√		
3.	โครงการจัดงานวันลอยกระทง (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)	250,000.-	223,337.-	26,663.-	พ.ย. 68	จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2568	กองการศึกษา	√		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
4.	โครงการประเพณีสงกรานต์ (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)	200,000.-	โอนลด 100,000.-	100,000.-	1-30 เม.ย. 68	จัดงานโครงการประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2568	กองการศึกษา		√	
5.	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)	100,000.-			1-31 ก.ค. 68	จัดงานโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2568	กองการศึกษา		√	
6.	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม รำกลองยาวเพื่อสุขภาพ	40,000.-			1 ม.ค. 68 – 30 ก.ย. 68	จัดงานโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม รำกลองยาวเพื่อสุขภาพ	กองการศึกษา		√	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์ บำรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
1.	โครงการจัดการจัดการจากแหล่งกำเนิดการกระตุ้นจิตสำนึกในการจัดการขยะ	20,000.-			1 ก.ค. 68 – 30 ก.ย. 68	-กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะจากต้นทาง -กิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน -กิจกรรมคัดแยกขยะ	กองสาธารณสุข		√	
2.	โครงการฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตามหลักวิชาการ	300,000.-	136,000.-	164,000.-	1 ก.พ.68 – 30 เม.ย.68	-กิจกรรมปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ	กองสาธารณสุข	√		

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
1.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	10,000.-			1-31 ก.ค. 68	จัดกิจกรรมจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัดเทศบาล		√	
2.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	10,000.-			1-30 มิ.ย. 68	จัดกิจกรรมจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	สำนักปลัดเทศบาล		√	
3.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	10,000.-			1-31 ส.ค. 68	จัดกิจกรรมจัดงานเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันเฉลิมพระ	สำนักปลัดเทศบาล		√	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
4.	โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล	50,000.-			1 ก.ค. 68 – 31 ส.ค. 68	จัดโครงการอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง	สำนักปลัดเทศบาล		✓	
5.	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล (นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาขวาง)	400,000.-			1 มี.ค. 68 – 31 พ.ค. 68	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล (นายกเทศมนตรี) เทศบาลตำบลเขาขวาง (กรณีครบวาระ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันและพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2568	สำนักปลัดเทศบาล		✓	

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 - 2567)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กันเงิน)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
1.	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบสนามฟุตบอลพร้อมประตูเหล็กชุมชนบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	499,000.-	353,586.60	145,418.40	1 ต.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบสนามฟุตบอลพร้อมประตูเหล็กชุมชนบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	กองการศึกษา	√		

บัญชีครุภัณฑ์
กันเงินไว้แล้ว (งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567)

1. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง
- 1.1 กลยุทธ์ พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กันเงินกรณีมีได้ก่อนนี้)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
1.	โครงการจัดซื้อรถชุด ดินตะขาบ ขนาด 3 ตัน แบบ ไฮดรอลิก หมุนได้รอบตัว ไม่น้อยกว่า 27 แรงม้า จำนวน 1 คัน พร้อมเทอร์ลเลอร์ บรรทุก และอุปกรณ์เสริม	2,020,000.-			1 ต.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67	จัดซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาด 3 ตัน แบบ ไฮดรอลิก หมุนได้รอบตัว ไม่น้อยกว่า 27 แรงม้า จำนวน 1 คัน พร้อมเทอร์ลเลอร์ บรรทุก และอุปกรณ์เสริม	กองช่าง		√	

จ่ายขาดเงินสะสม (งบประมาณประจำปี พ.ศ.2567)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงรักษาถนนทางเท้า

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
1.	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายบ้านนาง กลม พวงมาลา หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเขาดิน ตำบล นางแก้วอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	1,297,000.-			1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสาย บ้านนางกลม พวงมาลา หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเขาดิน ตำบลนางแก้วอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผิว จราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 742 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,226 ตาราง เมตร รายละเอียดตามเทศบาลตำบลเขาขวาง กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง		√	
2.	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายบ้านนาย เล็ก โตอ้อม หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเขาดิน ตำบล นางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	1,625,000.-			1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสาย บ้านนายเล็ก โตอ้อม หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเขาดิน ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผิว จราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 959 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,877 ตาราง เมตร รายละเอียดตามเทศบาลตำบลเขาขวาง กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง		√	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
3.	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ชุมชน บ้านเขาดิน หมู่ 1 ต. นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	2,912,000.-			1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน สายหมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านเขาดิน หมู่ 1 ต.นางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผิว จราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,670 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,010 ตาราง เมตร รายละเอียดตามเทศบาลตำบลเขาขวาง กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง		✓	
4.	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายบ้าน นายประดิษฐ์ แซ่อ้อ หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้าน เขาดิน ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	557,000.-			1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสาย บ้านนายประดิษฐ์ แซ่อ้อ หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเขา ดิน ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตาราง เมตร รายละเอียด ตามเทศบาลตำบลเขาขวาง กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง		✓	
5.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนาย ประทีป ดวงจันทร์ หมู่ ที่ 1 ชุมชนบ้านเขาดิน ตำบลนางแก้ว อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี	1,398,000.-			1 ก.พ. 68– 31 พ.ค. 68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้าน นายประทีป ดวงจันทร์ หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเขาดิน ต.นางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผิว จราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,625 ตาราง เมตร รายละเอียดตามเทศบาลตำบลเขาขวาง กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง		✓	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
6.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายซอย 3 หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเขาดิน ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	526,000.-			1 ธ.ค. 67- 31 มี.ค. 68	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายซอย 3 หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเขาดิน ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 495 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,485 ตารางเมตร รายละเอียดตามเทศบาลตำบลเขาขวาง กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง		✓	
7.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายบ้านลุงดา แดงอ่อน หมู่ 3 ชุมชนบ้านนางแก้ว ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	697,000.-			1 ธ.ค. 67- 31 มี.ค. 68	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายบ้านลุงดา แดงอ่อน หมู่ 3 ชุมชนบ้านนางแก้ว ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามเทศบาลตำบลเขาขวางกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง		✓	
8.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายบ้านนางสาส์ นาคอาจ หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านนางแก้ว ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	997,000.-			1 ธ.ค. 67- 31 มี.ค. 68	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายบ้านนางสาส์ นาคอาจ หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านนางแก้ว ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 572 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,716 ตารางเมตร รายละเอียดตามเทศบาลตำบลเขาขวางกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง		✓	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณอนุมัติ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
9.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนางปัทมา ประสงค์สุข หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านดอนเจริญ ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	524,000.-			1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายบ้านนางปัทมา ประสงค์สุข หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านดอนเจริญ ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 493 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,479 ตารางเมตร รายละเอียดตามเทศบาลกำหนดพร้อมป้าย	กองช่าง		√	
10.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านเขาพระ-ดอนเจริญ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านดอนเจริญ ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	735,000.-			1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านเขาพระ-ดอนเจริญ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านดอนเจริญ ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 691 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,073 ตารางเมตร รายละเอียดตามเทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง		√	
11.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนเจริญ เขาพระต่อจากของเดิม หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านดอนเจริญ ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	855,000.-			1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนเจริญ-เขาพระต่อจากของเดิม หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านดอนเจริญ ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง3เมตร ยาว 491 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,473 ตารางเมตร	กองช่าง		√	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
12.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางอารีย์ นาแป้น หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านดอนเจริญ ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	650,000.-			1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางอารีย์ นาแป้น หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านดอนเจริญ ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 373 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,119 ตารางเมตร	กองช่าง		√	
13.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านนายวิวัฒน์ บุญชู เชื่อมต่อถนนเขาชะงุ้ม หมู่ที่ 6 ชุมชนเขาขวางพัฒนา ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	991,000.-			1 ก.พ. 68 – 31 พ.ค. 68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านนายวิวัฒน์ บุญชู เชื่อมต่อถนนเขาชะงุ้ม หมู่ที่ 6 ชุมชนเขาขวางพัฒนา ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,875 ตารางเมตร	กองช่าง		√	
14.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายเลียบบคลองชลประทาน-บ้านนายสนอง วงเอี่ยม หมู่ 6 ชุมชนเขาขวางพัฒนา ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	650,000.-			1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายเลียบบคลองชลประทาน-บ้านนายสนอง วงเอี่ยม หมู่ 6 ชุมชนเขาขวางพัฒนา ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	กองช่าง		√	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
15.	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองชลประทาน-อู่ข้างหนุ่ม หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านขุยจาม ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	1,439,000.-	1,184,814.84	254,185.16	1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองชลประทาน-อู่ข้างหนุ่ม หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านขุยจาม ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 683 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,732 ตารางเมตร	กองช่าง	√		
16.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสนธยา เขียมวิจิตร หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านไผ่เจริญ ตำบลนางแก้ว อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี	595,000.-			1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านนายสนธยา เขียมวิจิตร หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านไผ่เจริญ ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร	กองช่าง		√	
17.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายฟาร์มม้า-เขานม หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านห้วยตาบุญจันทร์ ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	941,000.-			1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายฟาร์มม้า-เขานม หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านห้วยตาบุญจันทร์ ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,620 ตารางเมตร	กองช่าง		√	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
18.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายบ้านนายสิงห์ นุดตะโร หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านห้วยตาบุญจันทร์ ตำบล นางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	1,464,000.-			1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายบ้านนายสิงห์ นุดตะโร หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านห้วยตาบุญจันทร์ ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร	กองช่าง		√	
19.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายประปา หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านห้วยตาบุญจันทร์ ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	898,000.-			1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายประปา หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านห้วยตาบุญจันทร์ ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 515 เมตร หนา 0.05 เมตร ตารางเมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,545 ตารางเมตร	กองช่าง		√	
20.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มม้า-วัดถ้ำน้ำ หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านห้วยตาบุญจันทร์ ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	2,118,000.-	1,661,000.-	457,000.-	1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟาร์มม้า-วัดถ้ำน้ำ หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านห้วยตาบุญจันทร์ ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 785 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,140 ตารางเมตร	กองช่าง	√		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
21.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายหน้าโรงเรียนวัดโคกทอง-สุดเขตเทศบาล หมู่ 1 ชุมชนบ้านโคกทอง ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	1,059,000.-	888,888.88.-	170,111.12	1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณถนนสายหน้าโรงเรียนวัดโคกทอง-สุดเขตเทศบาล หมู่ 1 ชุมชนบ้านโคกทอง ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,060 ตารางเมตร	กองช่าง	√		
22.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายซอยห้วยตาเซาะ หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านช่องพราน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	822,000.-			1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายซอยห้วยตาเซาะ หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านช่องพราน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร	กองช่าง		√	
23.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมคิด ปานณรงค์ หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านขุยจาม ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	1,623,000.-			1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสมคิด ปานณรงค์ หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านขุยจาม ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 931 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร	กองช่าง		√	

กัณฑ์เงินกรณีก่อนนี้ (งบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 - 2567)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงรักษาถนนทางเท้า

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กัณฑ์เงินกรณีก่อนนี้ ปี พ.ศ. 2565)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
1.	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณสายคลองชลประทานเตาปูน - ดอนโพธิ์ หมู่ที่ 2 เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	630,000.-	630,000.-	-	1 ต.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณสายคลองชลประทานเตาปูน - ดอนโพธิ์ หมู่ที่ 2 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 575 เมตร รายละเอียดตามเทศบาลตำบลเขาขวาง กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง	√		

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กั้นเงินกรณีก่อนนี้ ปี พ.ศ. 2566)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
2.	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายบ้าน ผญ.สนิท-คลอง 11 ม.1 ชุมชนบ้านเขาดิน ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	470,000.-	470,000.-	-	1 ต.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายบ้าน ผญ.สนิท-คลอง 11 ม.1 ชุมชนบ้านเขาดิน ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 317 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 951 ตารางเมตร รายละเอียดตามเทศบาลตำบลเขาขวางกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง	√		
3.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายบ้านนายสิน รอดเขียว หมู่ 6 ชุมชนเขาขวางพัฒนา ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	530,000.-	530,000.-	-	1 ต.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านนายสิน รอดเขียว หมู่ 6 ชุมชนเขาขวางพัฒนา ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี หนา 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร กม.0+000 ถึงกม.0+370 ระยะทาง 0.370 กิโลเมตร ตามรายละเอียดเทศบาลตำบลเขาขวางกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง	√		

กั้นเงินกรณีมิได้ก่อนนี้ (งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงรักษาถนนทางเท้า

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กั้นเงินกรณีมิได้ก่อนนี้)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำซอยบ้าน ชมพู่ จังพานิช ชุมชนบ้านโคกทอง หมู่ที่ 1 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	480,000.-			1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตรยาว 149 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 521.50 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง		√	
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศาลาประชาคม ชุมชนบ้านเตาปูนหมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูนอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	255,000.-	251,300.-	3,700.-	1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 69.00 เมตรหนา 0.15 เมตร และขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 441.00 ตารางเมตรรายละเอียดตามเทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	กองช่าง	√		

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
3.	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่บ้านหนองจิกโพรง บ้านใหม่(เชื่อมต่อกถนนเดิม) ชุมชนบ้านเขาหิน หมู่ที่ 1 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	252,000.-			1 ต.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร	กองช่าง		√	
4.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บดอัด สายบ้านลุงสวัสดิ์ บุญมี ถึง บ้านนายประสงค์ ทรัพย์เงิน ชุมชนนางแก้ว หมู่ที่ 3 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	399,000.-	399,000.-	-	1 ต.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67	ก่อสร้างถนนหินคลุก บดอัด ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,950.00 ตารางเมตร	กองช่าง	√		
5.	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแก้วพฤษา ชุมชนบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	156,000.-			1 ต.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 294.00 ตารางเมตร	กองช่าง		√	
6.	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายร้านส้มตำป่าขาว ชุมชนบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	132,000.-			1 ต.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 249.00 ตารางเมตร	กองช่าง		√	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายณรงค์ คล้ามณี ชุมชนเขาขวางพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	86,000.-			1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร	กองช่าง		√	
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายอำนวยการ (เชื่อมต่อของเดิม) ชุมชนเขาขวางพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.นางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	237,000.-	237,000.-	-	1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร	กองช่าง	√		
9.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บดอัด สายบ้านนายรถ วีระเชื้อ ชุมชนบ้านขุยจาม หมู่ที่ 7 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	137,000.-	137,000.-	-	1 ธ.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67	ก่อสร้างถนนหินคลุก บดอัด ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร	กองช่าง	√		
10.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยข้างประปา ชุมชนบ้านไม้เจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	351,000.-			1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 990.00 ตารางเมตร	กองช่าง		√	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
11.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสังวาลย์ โปธนะ ชุมชนบ้านขุยจาม หมู่ที่ 7 ต.นางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	374,000.-	374,000.-	-	1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 236.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 708 ตารางเมตร	กองช่าง	√		
12.	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณหมู่ที่ 9 ชุมชนห้วยตาบุญจันทร์ ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	489,000.-			1 ต.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	วางท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 เมตร ยาว 225.00 ม พร้อมบ่อพัก คสล.	กองช่าง		√	
13.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลอง-ร้านหมุกะทะ ชุมชนเขาขวางพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	323,000.-			1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 177.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 619.50	กองช่าง		√	
14.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายที - สามแยกเตापูน ชุมชนบ้านเตापูน หมู่ที่ 2 ตำบลเตापูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	683,000.-			1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 433.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1299.00 ตารางเมตร	กองช่าง		√	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
15.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำมรกต ชุมชนบ้านเขาค่าง หมู่ที่ 5 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	294,000.-			1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 160.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามเทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง		√	
16.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน-สวนโชคสมบูรณ์ ชุมชนบ้านไผ่เจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	854,000.-			1 ต.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 548.00 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,644.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามเทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง		√	
17.	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านช่องพราน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	1,273,000.-			1 ต.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร 3.00 เมตร ยาว 781.00 เมตรหนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,343.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามเทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง		√	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
18.	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์พร้อมระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	350,000.-	280,000.-	-	1 ต.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์พร้อมระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง	√		
19.	โครงการติดตั้งโคมไฟ LED โซล่าเซลล์ 40 วัตต์ พร้อมเสาและฐาน บริเวณคลอง 11 หมู่ที่ 8 ช่างบึงน้ำมัน – ครัวผู้ใหญ่ประหยัด ระยะทางประมาณ 1,300 เมตร จำนวน 15 ต้น รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	750,000.-			1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	ติดตั้งโคมไฟ LED โซล่าเซลล์ 40 วัตต์ พร้อมเสาและฐาน บริเวณคลอง 11 หมู่ที่ 8 ช่างบึงน้ำมัน – ครัวผู้ใหญ่ประหยัด ระยะทางประมาณ 1,300 เมตร จำนวน 15 ต้น รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง		√	
20	โครงการติดตั้งโคมไฟ LED โซล่าเซลล์ 40 วัตต์ พร้อมเสาและฐาน บริเวณคลองชลประทาน ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรเขาดิน ระยะทางประมาณ 1,240 เมตร จำนวน 15 ต้น	750,000.-			1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	โครงการติดตั้งโคมไฟ LED โซล่าเซลล์ 40 วัตต์ พร้อมเสาและฐาน บริเวณคลองชลประทาน ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรเขาดิน ระยะทางประมาณ 1,240 เมตร จำนวน 15 ต้น รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง		√	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์ พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กั้นเงินกรณีมีได้ก่อนนี้)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
1.	โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุเทศบาลตำบลเขาขวาง จำนวน 1 ห้อง ขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 25.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร	500,000.-			1 ต.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุเทศบาลตำบล เขาขวาง จำนวน 1 ห้อง ขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 25.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง		√	

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป (กั้นเงินกรณีมีได้ก่อนนี้)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ				แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
1.	โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์และห้องเก็บวัสดุครุภัณฑ์	500,000.-			1 ม.ค. 68 – 31 พ.ค. 68	เพื่อให้มีสถานที่ในการปฏิบัติงานและใช้เป็นห้องเก็บวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย	สำนัก ปลัดเทศบาล		√	

ขยายเวลาเบิกจ่าย (งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงรักษาถนนทางเท้า

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ขยายเวลาเบิกจ่าย)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลผลิต	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน		
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
1.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณถนนสายหลังวัดเขาช่องพราน ม.2 ชุมชนช่องพราน ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	907,000.-	680,000.-	227,000.-	1 ต.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร จาก กม. 0+000 ถึง กม.0+820 ระยะทาง 0.0820 กม. รายละเอียดตามเทศบาลตำบลเขาขวางกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง	√		
2.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองชลประทาน - ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ชุมชนหัวรอ ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	1,351,000.-			1 ต.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวถนน 460 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,840 ตร.ม. รายละเอียดตามเทศบาลตำบลเขาขวางกำหนดและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง		√	
3.	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณถนนสายบ้านนายสมหวัง คำดี หมู่ที่ 5 ชุมชนเขาค่าง ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	1,467,000.-	763,000.-	704,000.-	1 ต.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 940 เมตร รายละเอียดตามเทศบาลตำบลเขาขวางกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	กองช่าง	√		